

旁站监理记录表

工程名称: 山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-JLPZ-015

日期及气候: 2017 年 10 月 13 日	工程地点: 山东省东营市广饶县大王镇山东华轮实业有限公司
旁站监理的部位或工序: SVG 地圈梁混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 2017. 10. 13 8:00	旁站监理结束时间: 2017. 10. 13 10: 30
施工情况: 准备: 1、施工负责人信邦建设工程有限公司张旭涛, 浇捣人员 6 人, 看钢筋、模板 20 人。2、主要设备: 插入式 1 台振动棒、木抹子、铁锹; 3、砼强度等级 C25。 	
监理情况: 1、施工前对班组进行安全技术交底; 2、控制轴线情况, 检查施工方人料机准备情况; 3、混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工, 管理人员到位; 4、检验到场混凝土的配合比; 5、做好试块制作旁站监督工作, 要求制作人员持证上岗, 本次混凝土试块现场取样 2 组, 并促施工单位做好试块养护工作。6、坍落度测量为 160mm	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备 注:	
施工项目部: 信邦建设工程有限公司 质 检 员: 徐伟 日 期: 2017. 10. 13	监理项目部: 常州正源电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 张子建 日 期: 2017. 10. 13 