

旁站监理记录表

工程名称：山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-JLPZ- 016

日期及气候：2017 年 10 月 15 日	工程地点：山东省东营市广饶县大王镇山东华轮实业有限公司
旁站监理的部位或工序：箱变垫层混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：2017.10.15 8:00	旁站监理结束时间：2017.10.15 11:00
施工情况： 准备：1、施工负责人信邦建设工程有限公司徐伟，施工人员 20 人。2、主要设备：木抹子、小车、铁锹；3、砼强度等级 C25。 施工工艺：基层处理→招标高、弹水平控制线→商品混凝土运输到现场→混凝土质量检查→铺设混凝土→抹平→保养	
	
监理情况： 1、施工前对班组进行安全技术交底；2、控制轴线情况，检查施工方人料机准备情况；3、混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工，管理人员到位；4、检验到场混凝土的配合比；5、做好试块制作旁站监督工作，要求制作人员持证上岗，本次混凝土试块现场取样 2 组，并促施工单位做好试块养护工作。	
发现问题：基础垫层未按照图纸设计施工。	
处理意见：基础垫层按照图纸设计 10cm 进行浇筑。	
备 注：	
施工项目部：信邦建设工程有限公司	监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司
质 检 员：徐伟	旁站监理人员：张建忠
日 期：2017 年 10 月 15 日	日 期：2017 年 10 月 15 日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。