

## 旁站监理记录表

工程名称: 含山县 2017 年户用光伏扶贫电站项目

编号: HSFP-PZ-021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 日期: 2017 年 09 月 10 日 天气: 阵雨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 施工单位: 西北电力建设第一工程有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序: 仙踪镇骆集村地面桩基础混凝土浇筑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| 旁站监理开始时间: 07 时 50 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 旁站监理结束时间: 12 时 30 分  |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、现场管理人员和施工人员: 项目负责人 1 名, 施工人员 12 名, 现场人员满足施工要求, 施工人员状态良好, 特种工证件齐全有效。</li> <li>2、现场自拌混凝土进行浇筑, 水泥、石子、砂子已报验合格。</li> <li>3、技术安全措施: 已制定完整的技术、安全措施, 并进行交底, 交底记录清楚、安全设施齐全。</li> <li>4、施工用电气设备安全可靠, 现场用振动棒一台, 检测验工器具齐全, 震动棒机械性能良好。</li> <li>5、钢筋绑扎正确, 钢筋成品保护较好, 模板加固牢固可靠。</li> <li>6、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间正确, 不存在漏振现象, 未留置施工缝。</li> <li>7、混凝土强度等级为 C30, 坍落度为 165mm。</li> <li>8、收面时间适宜, 模板未发生变形、未发生跑模漏浆现象。</li> </ol> |                      |
| <p>发现的问题及处理情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、发现个别基础振捣不密实要求重新振捣, 经要求现场负责人已安排密实振捣。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| 旁站监理人员 (签字): 刘士俊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2017 年 9 月 10 日      |