

旁站监理记录表

工程名称: 含山县 2017 年户用光伏扶贫电站项目

编号: HSFP-PZ-008

日期: 2017 年 09 月 01 日 天气: 阴	施工单位: 西北电力建设第一工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 清溪镇计生办屋面基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 14 时 00 分	旁站监理结束时间: 18 时 10 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、现场管理人员和施工人员: 项目负责人 1 名, 施工人员 11 名, 现场人员满足施工要求, 施工人员状态良好, 特种工证件齐全有效。 2、现场自拌混凝土进行浇筑, 水泥、石子、砂子已报验合格。 3、技术安全措施: 已制定完整的技术、安全措施, 并进行交底, 交底记录清楚、安全设施齐全。 4、施工用电气设备安全可靠, 现场用振动棒一台, 检测验工器具齐全, 震动棒机械性能良好。 5、支架基础为素混凝土基础, 模板加固牢固可靠。 6、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间正确, 不存在漏振现象, 未留置施工缝。 7、混凝土强度等级为 C30, 坍落度为 160mm。 8、收面时间适宜, 模板未发生变形、未发生跑模漏浆现象。	
发现的问题及处理情况: 1、现场旁站发现个别基础振捣不密实要求重新振捣, 经要求现场负责人已安排密实振捣。 2、发现个别预埋螺栓出现错位, 经要求现场负责人已安排整改。	
旁站监理人员 (签字): 胡景	2017 年 9 月 1 日