

旁站监理记录表

工程名称：马鞍山郑蒲港光伏扶贫 2017 年集中光伏发电设备采购与安装（第二次） 编号：JZL6-002

日期及天气：2017、9、4 多云 22~28℃	施工单位：江苏劲驰电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：官塘村项目支架基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：8 点 10 分	旁站监理结束时间：11 点 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 本工程砼采用和县宁马商品混凝土有限公司供应的 C30 混凝土、塌落度 180 ± 20；浇筑总计方量：$6m^3$；采用罐车自卸和手推车配合运输至工作面；施工机械设备及人员准备齐全，发电机带动插入式振捣器振捣，连续浇筑，砼浇筑符合施工方案及工程建设强制性标准要求；施工单位质检员在岗值班；并按浇筑方量留置了一组试块，一组同条件。  官塘村项目桩基浇筑 2017、9、4	
发现的问题及处理情况： 浇筑过程中，个别管模有明显倾斜，要求及时进行了调整。	
旁站监理人员（签字）： 赵晓水 2017 年 9 月 4 日 	