

旁站监理记录表

工程名称：马鞍山郑蒲港光伏扶贫 2017 年集中光伏发电设备采购与安装（第二次） 编号：JZL6-003

日期及天气：2017、9、6 日 多云 21~29℃	施工单位：芜湖市新恒泰电气设备有限公司
旁站监理的部位或工序：陈桥洲项目垂直接地极施工	
旁站监理开始时间：13 点 40 分	旁站监理结束时间：15 点 30 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

垂直接地极采用 2500mm 长，50×50 热镀锌角钢，连接扁铁采用 40×4 热镀锌扁铁，垂直接地极及扁铁埋深符合设计要求，接头采用螺栓连接，螺栓安装紧固，接地电阻符合设计要求。



发现的问题及处理情况：

接地扁铁地上露出部分应涂刷黄、绿相间的接地标志油漆，不能涂刷成黑色。后期进行整改。

旁站监理人员（签字）：

王风林

