

旁站监理记录

工程名称：西安杭泰皓森航空基地 0.774MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：003

日期：2017年10月28日 天气：晴	施工地点：皓森精铸园区
旁站监理的部位或工序：电缆沟土方回填	
旁站开始时间：2017年10月28日15时00分	旁站结束时间：2017年10月28日17时00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、基坑回填施工方案是☒否□已审批，是☒否□按施工方案的方法及顺序施工。 2、基坑内已完的隐蔽工程是☒否□通过中间隐蔽验收。 3、施工工人共计2人，满足是☒否□施工要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否□到位。 5、基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥是☒否□已清理干净。 6、回填土料来源 基坑开挖，是☒否□经监理认可；每层虚铺厚度 250 mm，实测虚铺厚度 24.6、24.8、25.4、25.2、24.9、(cm)，是☒否□符合要求。 7、每层夯压遍数 3，抽查分层夯压遍数 4；4；4；3；4（遍）符合要求 5 处；不符合要求 0 处。 8、本次回填高度 1 m。 9、回填作业对基础或其他隐蔽物是□否☒造成损伤。 发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：杨玲玲 2017 年 10 月 28 日	

