

旁站监理记录表

工程名称： 陕西德仕汽车零部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SXDS-003

日期：2017年09月27日 天气：多云	施工单位：甘肃海霖电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：逆变基础底板混凝土浇筑	
旁站开始时间：2017年9月27日14时30分	旁站结束时间：2017年9月27日18时10分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☐否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☐否☐已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☐否☐已报验合格。 2、施工用电气设备是☐否☐安全可靠；施工机具、设备是☐否☐完好、运转是☐否☐正常，使用振捣器，数量1台。 3、现场有混凝土工4人、钢筋工4人、模板工0人、安装人员0人，人员是☐否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☐否☐到岗到位。 5、施工方案是☐否☐已报项目审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☐否☐一致。 6、混凝土从出厂到浇筑是☐否☐超过时限，混凝土运输车是☐否☐在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☐否☐正确；是☐否☐存在漏振现象；施工缝留设及处理是☐否☐正确。 8、混凝土标号C25，浇筑8m³，混凝土试块标养___组，同条件养护___组，混凝土坍落度实测___次，分别为___是☐否☐符合要求。 9、收面时间是☒否☐适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☐变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 现场旁站发现个别区域振捣不密实要求重新振捣，经要求现场负责人已安排密实振捣。	
旁站监理人员（签字）： 杨锐航 2017年9月27日	