

旁站监理记录表

工程名称：陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SXDS-005

日期：2017年10月6日 天气：晴	施工单位：甘肃海霖电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：箱变基础垫层混凝土浇筑	
旁站开始时间：2017年10月6日16时40分	旁站结束时间：2017年10月6日19时10分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☐否☒完备、齐全，商品混凝土技术资料是☐否☒已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☐否☒已报验合格。 2、施工用电设备是☐否☒安全可靠；施工机具、设备是☐否☒完好、运转是☐否☒正常，使用振捣器，数量1台。 3、现场有混凝土工5人、钢筋工0人、模板工0人、安装人员0人，人员是☐否☒符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到岗到位。 5、施工方案是☐否☒已报监理单位审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☐否☒一致。 6、使用混凝土垫块是☐否☒符合要求，垫层底板上或模板内是☒否☐已清理干净。 7、钢筋及预埋预留的隐检是☐否☒已报监理单位验收合格签字，钢筋是☐否☒存在贴模板现象，钢筋骨架是☐否☒被踩变形。 8、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水。 9、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☐否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☐否☒正确。 10、混凝土标号C25，浇筑6m³，混凝土试块标养0组，同条件养护0组 11、收面时间是☐否☒适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 箱变施工未见图纸，现场施工人员根据陕西星辰电力工程有限公司提供基础尺寸施工，商混垫层厚度10CM至15CM之间无网片，基础底部经过惨白灰夯实。	
旁站监理人员（签字）：杨锐 2017年10月6日	