

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 森源花园14#工地3500线路送变电工程

编号: 018

日期及天气: 2017-12-12 阴	施工单位: 易臣公司
旁站监理的部位或工序: 23#基础浇筑	
旁站监理开始时间: 10:00	旁站监理结束时间: 15:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1、施工情况

- (1) 砼强度: 浇筑砼 20 立方米, C30
- (2) 砼供应方式: 自拌
- (3) 使用的机械设备: 2台. 搅拌机, 振动棒, 等.
- (4) 施工人数: 10.

4、监理情况: 全过程旁站监理:

- (1) 检查砼配合比通知单及送料单; 1:1.16 = 2.58.
- (3) 检查浇筑方法: 符合施工方案要求, 浇筑良好
- (4) 浇筑过程中未发现钢筋位置、模板变形情况;
- (5) 随机见证取样做砼试块 组: 2组.
- (6) 抽检砼塌落度

发现的问题及处理情况:

发现问题:

拆模过早. 未做养护. 已下通知单. 要求做第三方检测.

旁站监理人员(签字): 王... 等

2017 年 12 月 12 日