

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 森源里14#工地35KV线路送变电工程 编号: 019

日期及天气: 2017.12.14-13-雪	施工单位: 为远公司
旁站监理的部位或工序: 24#基础浇筑	
旁站监理开始时间: 13号. 10:30	旁站监理结束时间: 14号 15:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1、施工情况

- (1) 砼强度: 浇筑砼 立方米, C30
- (2) 砼供应方式: 自拌
- (3) 使用的机械设备: 2台. 搅拌机1台. 振动棒1台.
- (4) 施工人数: 10.

4、监理情况: 全过程旁站监理:

- (1) 检查砼配合比通知单及送料单; $1 = 1:16 = 2.58$.
- (3) 检查浇筑方法: 符合施工方案要求, 浇筑良好
- (4) 浇筑过程中未发现钢筋位置、模板变形情况;
- (5) 随机见证取样做砼试块 组: 2组.
- (6) 抽检砼塌落度

发现的问题及处理情况:

发现问题:

未做养护. 已下整改通知单. 要求做第三次检测

旁站监理人员(签字): (王, 王-王-)

2017 年 12 月 14 日