

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 蘇州港14#工地3500线路基工程 编号: 020

日期及天气: 2017 12 17日 晴	施工单位: 为通公司
旁站监理的部位或工序: 25#桩基浇筑	
旁站监理开始时间: 8:20	旁站监理结束时间: 16:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1、施工情况

- (1) 砼强度: 浇筑砼 15 立方米, C30
- (2) 砼供应方式: 自拌混凝土
- (3) 使用的机械设备: 砼泵 3台 搅拌机 1台 振动棒 1台
- (4) 施工人数: 10。

4、监理情况: 全过程旁站监理:

1:1、16:2、58

- (1) 检查砼配合比通知单及送料单;
- (3) 检查浇筑方法: 符合施工方案要求, 浇筑良好
- (4) 浇筑过程中未发现钢筋位置、模板变形情况;
- (5) 随机见证取样做砼试块 组: 2 组
- (6) 抽检砼塌落度

发现的问题及处理情况:

发现问题:

养护开始 - 已下发整改通知单, 第三号检测

旁站监理人员(签字): 大、小、总。

2017 年 12 月 16 日