

旁站监理记录表

工程名称: 泰山风电场10kV线路工程 编号: 022

日期及天气: 2018.1.11 晴	施工单位: 局建公司
旁站监理的部位或工序: 701基础浇筑	
旁站监理开始时间: 10:00	旁站监理结束时间: 18:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1、施工情况

- (1) 砼强度: 浇筑砼 立方米, C25 20.93
- (2) 砼供应方式: 商混
- (3) 使用的机械设备: 三轮车 3辆 振动棒 1台 发电机 1台
- (4) 施工人数: 11。

4、监理情况: 全过程旁站监理:

- (1) 检查砼配合比通知单及送料单: ✓
- (3) 检查浇筑方法: 符合施工方案要求, 浇筑良好 ✓
- (4) 浇筑过程中未发现钢筋位置、模板变形情况: ✓
- (5) 随机见证取样做砼试块 组;
- (6) 抽检砼塌落度

发现的问题及处理情况:

发现问题:

基础内余土未清理, 支架不牢固。

已现场整改。

旁站监理人员(签字): 张进忠

2018年1月11日