

旁站监理记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程

编号:

日期及天气: 2017 9.20 晴	施工单位: 河南易通电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 10#基础浇筑	
旁站监理开始时间: 9:10	旁站监理结束时间: 15:20
旁站的关键部位、关键工序施工情况:	
1、施工情况 (1) 砼强度等级: C25, 浇筑砼 16 立方米 (2) 砼供应方式: 自办 (3) 使用的机械设备: 搅拌机 1 台、振动棒 1 台 手推车 1 台 (4) 施工人数: 浇捣 10 人, 管理 6 人 2、监理情况: 全过程旁站监理: (1) 检查砼配合比通知单及送料单: 水泥: 沙: 石子 1: 1.16: 2.58 (3) 检查浇捣方法: 符合施工方案要求, 浇捣良好 ✓ (4) 浇捣过程中未发现钢筋位置、模板变形情况: ✓ (5) 随机见证取样做砼试块 1 组: ✓ 6 抽检砼坍落度为 153 162	
发现的问题及处理情况: 发现问题: 施工过程中, 发现东南方向立柱一侧, 钢筋离模板太近, 恐有漏筋现象, 口头责令立即整改。	
旁站监理人员 (签字): 王、小、宏	2017 年 9 月 20 日