

旁站监理记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程

编号: 002

日期及天气: 2017.10.22 晴	施工单位: 河南易通电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 12#基础浇筑	
旁站监理开始时间: 8:10	旁站监理结束时间: 18:20
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工情况 (1) 砼强度等级: C30 浇筑砼 19 立方米 (2) 砼供应方式: 自拌 (3) 使用的机械设备: 拌车 2 台, 搅拌机 1 台 (4) 施工人数: 浇捣 9 人, 管理 5 人 2、监理情况: 全过程旁站监理: (1) 检查砼配合比通知单及送料单; (3) 检查浇捣方法: 符合施工方案要求, 浇捣良好 (4) 浇捣过程中未发现钢筋位置、模板变形情况; (5) 随机见证取样做砼试块 1 组; 6 抽检砼塌落度为	
发现的问题及处理情况: 发现问题: 1. 钢筋笼有不同程度的倾斜. 即时调整 2. 坑内生活垃圾. 即时清除 3. 地脚螺栓水平偏差. 即时调整	
旁站监理人员 (签字): 赵毅	2017 年 10 月 22 日