

旁站监理记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程

编号: 003

日期及天气: 2017.10.25 阴	施工单位: 河南易通电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 11# 基础浇筑	
旁站监理开始时间: 7:10	旁站监理结束时间: 下午 5:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工情况 (1) 砼强度等级: C30, 浇筑砼 20 立方米 (2) 砼供应方式: 自拌 (3) 使用的机械设备: (4) 施工人数: 浇捣 9 人, 管理 6 人 2、监理情况: 全过程旁站监理: (1) 检查砼配合比通知单及送料单: 水泥 = 砂 = 石子 1:2.16 = 2.58 (2) 检查浇捣方法: 符合施工方案要求, 浇捣良好 (3) 浇捣过程中未发现钢筋位置、模板变形情况: (4) 随机见证取样做砼试块 1 组: (5) 抽检坍落度为	
发现的问题及处理情况: 发现问题: 1. 坑内有积水, 责令即时清除 2. 基础坑内有杂土, 浇捣前全部清除 3. 根开示数偏差, 即时放予调整	
旁站监理人员 (签字):	2017 年 10 月 25 日