

旁站监理记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程

编号: 006

日期及天气: 2017.11.03 晴天	施工单位: 河南易通电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 9#基础浇筑	
旁站监理开始时间: 2017.10.31.下午 2:00	旁站监理结束时间: 2017.11.3.上午 11:20
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工情况 (1) 砼强度等级: C30, 浇筑砼 42 立方米 (2) 砼供应方式: 自拌 (3) 使用的机械设备: 罐车 2 台 三轮 2 台 搅拌机 1 台 (4) 施工人数: 浇捣 10 人, 管理 6 人 2、监理情况: 全过程旁站监理: (1) 检查砼配合比通知单及送料单: 水泥: 砂: 石子 = 1: 1.16: 2.58 (3) 检查浇捣方法: 符合施工方案要求, 浇捣良好 (4) 浇捣过程中未发现钢筋位置、模板变形情况: (5) 随机见证取样做砼试块 1 组: (6) 抽检砼坍落度为 80. 82. 78.	
发现的问题及处理情况: 发现问题: 模板有变形, 垂直度有偏差, 已现场整改,	
旁站监理人员 (签字):	
2017 年 11 月 3 日	