

# 旁站监理记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程

编号: 005

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 日期及天气: 2017.11.8-9日 晴                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 施工单位: 河南易通电力工程有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序: 1#浇筑                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 旁站监理开始时间: 8日下午2:28                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 旁站监理结束时间: 9日下午6:30 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <p>1、施工情况</p> <p>(1) 砼强度等级: C25, 浇筑砼 28 立方米</p> <p>(2) 砼供应方式: 高混</p> <p>(3) 使用的机械设备: 5#车</p> <p>(4) 施工人数: 浇捣 11 人, 管理 6 人</p> <p>2、监理情况: 全过程旁站监理:</p> <p>(1) 检查砼配合比通知单及送料单;</p> <p>(3) 检查浇捣方法: 符合施工方案要求, 浇捣良好</p> <p>(4) 浇捣过程中未发现钢筋位置、模板变形情况;</p> <p>(5) 随机见证取样做砼试块 1 组;</p> <p>(6) 抽检砼塌落度为</p> |                    |
| <p>发现的问题及处理情况:</p> <p>发现问题:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 旁站监理人员 (签字): 张进忠                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2017 年 11 月 9 日    |