

旁站监理记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程

编号：006

日期及天气：2017 11.12.12 阴	施工单位：河南易通电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：22#基础浇筑	
旁站监理开始时间：15:00	旁站监理结束时间：16:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工情况 (1) 砼强度等级：C25，浇筑砼 48 立方米 (2) 砼供应方式：商混 (3) 使用的机械设备：三轴泵 1 台 (4) 施工人数：浇捣 9 人，管理 6 人 2、监理情况：全过程旁站监理： (1) 检查砼配合比通知单及送料单； (3) 检查浇捣方法：符合施工方案要求，浇捣良好 (4) 浇捣过程中未发现钢筋位置、模板变形情况； (5) 随机见证取样做砼试块 1 组； (6) 抽检砼坍落度为	
发现的问题及处理情况： 发现问题： 无	
旁站监理人员（签字）：张进忠	2017 年 11 月 12 日