

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 泰源西村14#地35KV线路改造工程

编号: 009

日期及天气: 2017.11.21 晴	施工单位: 昌邑公司
旁站监理的部位或工序: 17#基础浇筑	
旁站监理开始时间: 9:00	旁站监理结束时间: 11:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工情况 (1) 砼强度: 浇筑砼16立方米, (2) 砼供应方式: 商混 (3) 使用的机械设备: 三轮三轮车 (4) 施工人数: 10。 4、监理情况: 全过程旁站监理: (1) 检查砼配合比通知单及送料单; (3) 检查浇捣方法: 符合施工方案要求, 浇捣良好 (4) 浇捣过程中未发现钢筋位置、模板变形情况; (5) 随机见证取样做砼试块 组; (6) 抽检砼坍落度	
发现的问题及处理情况: 发现问题:	
旁站监理人员(签字): 张建忠 17 年 11 月 21 日	