

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 新沂西四14#工地251V线路改造工程 编号: 011

日期及天气: 2017.11.21 晴	施工单位: 易通公司
旁站监理的部位或工序: 18#基础浇筑	
旁站监理开始时间: 11:00	旁站监理结束时间: 18:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工情况 (1) 砼强度: 浇筑砼 6 立方米, (2) 砼供应方式: 商混 (3) 使用的机械设备: 三辆三轮车 (4) 施工人数: 10。 4、监理情况: 全过程旁站监理: (1) 检查砼配合比通知单及送料单; (3) 检查浇捣方法: 符合施工方案要求, 浇捣良好 (4) 浇捣过程中未发现钢筋位置、模板变形情况; (5) 随机见证取样做砼试块 组; (6) 抽检砼塌落度	
发现的问题及处理情况: 发现问题:	
旁站监理人员 (签字): 张建东 2017 年 11 月 21 日	