

旁站监理记录表

工程名称: 森沅要西14#工地351W线路送电工程 编号: 028

日期及天气: 2018 3.21 晴

施工单位: 昌通公司

旁站监理的部位或工序: 16# 基础浇筑

旁站监理开始时间: 8:30

旁站监理结束时间: 18:10

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1、施工情况

(1) 砼强度: 浇筑砼, 17 立方米,

(2) 砼供应方式: 自拌混凝土

(3) 使用的机械设备: 振动棒 1 台 吊车 2 台 搅拌机 1 台

(4) 施工人数: 8。

4、监理情况: 全过程旁站监理:

(1) 检查砼配合比通知单及送料单;

1:1.16:2.58

(3) 检查浇捣方法: 符合施工方案要求, 浇捣良好

(4) 浇捣过程中未发现钢筋位置、模板变形情况;

(5) 随机见证取样做砼试块 组;

(6) 抽检砼塌落度

发现的问题及处理情况:

发现问题:

浇筑过程中钢筋笼有点倾斜, 基坑内有
垮塌, 根开有偏差, 已当场叫停整改

旁站监理人员(签字): 李小明

2018 年 3 月 21 日



由 扫描全能王 扫描创建