

旁站监理记录表

工程名称: 新郑禹州国沟光伏发电14#工地35kV线路送出工程 编号: 25

日期及天气: 2018.03.14.-03.12 晴

施工单位: 河南省冠通电力工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 13#基础浇筑

旁站监理开始时间: 8:50

旁站监理结束时间: 16:20

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1、施工情况

(1) 砼强度 ;浇筑砼 立方米,
C30

(2) 砼供应方式: 自拌混凝土

(3) 使用的机械设备 搅拌机. 振动棒. 铲车各一台

(4) 施工人数: 10人

4、监理情况: 全过程旁站监理:

(1) 检查砼配合比通知单及送料单; 水泥:砂:石子: 1:1.16:2.58

(3) 检查浇捣方法: 符合施工方案要求, 浇捣良好

(4) 浇捣过程中未发现钢筋位置、模板变形情况;

(5) 随机见证取样做砼试块2组;

(6) 抽检砼塌落度

发现的问题及处理情况:

发现问题:

模板有变形. 垂直度有偏差

现场及时整改

旁站监理人员(签字): 苏小亮. 孔德同 2018年03月14日

