

旁站监理记录表

工程名称: 新沂市梨园沟20MW光伏发电项目1#升压站35KV送出线路 编号: 26

日期及天气: 2018.3.15-03.16. 晴

施工单位: 河南易通电力工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 15#基础浇筑

旁站监理开始时间: 3.15 3.16
10:10 (8:10)旁站监理结束时间: 3.15 - 3.16
16:00 (18:30)

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1、施工情况

(1) 砼强度: 浇筑砼 28 立方米,

(2) 砼供应方式: 自拌混凝土

(3) 使用的机械设备: 装载机 2 台.

(4) 施工人数: 10 人

4、监理情况: 全过程旁站监理:

- (1) 检查砼配合比通知单及送料单;
- (3) 检查浇捣方法: 符合施工方案要求, 浇捣良好
- (4) 浇捣过程中未发现钢筋位置、模板变形情况;
- (5) 随机见证取样做砼试块 组;
- (6) 抽检砼塌落度

发现的问题及处理情况:

发现问题:

东南角和西南角两基未一次性浇筑成型, 浇筑至第二层后, 进行了二次浇筑, 已下发《整改通知书 15》要求整改, 未合理整改, 已向业主汇报并大力处罚款。

旁站监理人员 (签字): 李小龙、孙树利

2018 年 3 月 16 日



旁站监理记录表

工程名称: 新沂禹王岛120MW光伏发电项目14#工区35KV送出线路号: 27

日期及天气: 2018.3.17. 阴雨-阴

施工单位: 河南舜通电力工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 27#基础浇筑

旁站监理开始时间: 2018.03.17 8:20

旁站监理结束时间: 2018.03.17. 16:10

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1、施工情况

(1) 砼强度: 浇筑砼 C25 立方米,

(2) 砼供应方式: 商混

(3) 使用的机械设备: 装载机2台

(4) 施工人数: 15人

4、监理情况: 全过程旁站监理:

- (1) 检查砼配合比通知单及送料单;
- (3) 检查浇捣方法: 符合施工方案要求, 浇捣良好
- (4) 浇捣过程中未发现钢筋位置、模板变形情况;
- (5) 随机见证取样做砼试块 2 组;
- (6) 抽检砼塌落度

发现的问题及处理情况:

发现问题:

有一处基础一层台支模不牢固, 变形, 地脚螺栓未除锈, 停止施工, 立即整改

旁站监理人员(签字): 李小红、孔张明

2018年 03月 17日

