

编号: JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 西藏嘉天羊易电站储能项目

编号: 17304-YXCN-SXMB1-JL-03-01-002

日期及天气: 2017 年 9 月 11 日	施工单位: 北京慧峰能源科技有限公司
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 12:50
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 8#、6#、4#、3#储能集装箱基础垫层浇筑, 清槽完成, 30 公分厚模板支护完成。底板筋绑扎完成, 质量合格, 满足浇筑要求。安全员、质检员在场, 施工机械、施工材料准备就绪; 采用自拌混凝土, 装载机运输, 溜槽输送。	
发现的问题及处理情况: 一次完成, 无停顿, 无其他问题	
旁站监理人员(签字): 	2017 年 9 月 11 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。