


编号： JZL6： 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称： 西藏嘉天羊易电站储能项目 编号： 17304-YXCN-SXMB1-JL-03-01-006

日期及天气： 2017 年 9 月 18 日	施工单位： 北京慧峰能源科技有限公司
旁站监理开始时间： 9:00	旁站监理结束时间： 19:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 7#、5#、2#、17#储能集装箱基础垫层浇筑，清槽完成，30 公分厚模板支护完成。满足浇筑要求。 安全员、质检员在场，施工机械、施工材料准备就绪； 采用自拌混凝土，装载机运输，溜槽输送。插入式振动棒振捣。	
发现的问题及处理情况： 一次完成，无停顿，无其他问题	
旁站监理人员（签字）：  2017 年 9 月 18 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。