


编号: JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 西藏嘉天羊易电站储能项目

编号: 17304-YXCN-JZL6-JL-03-01-011

日期及天气: 2017 年 10 月 28 日	施工单位: 北京慧峰聚能科技有限公司
旁站监理开始时间: 7:50	旁站监理结束时间: 18:40
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、 施工人员 10 名, 挖机一台, 铁锹 8 把; 2、 8 名施工人员用铁锹将细土铺在电缆上 20 公分, 然后再在上面铺一层红砖, 超出电缆 12.5 公分; 3、 铺完砖后挖掘机向沟内回填土并压实; 4、 检查电缆沟内敷设的电缆数量和型号符合图纸要求; 5、 施工前检查施工设备和人员资质符合规范要求; 6、 铺设细土厚度不少于 20 公分符合设计要求; 7、 满铺盖砖超过敷设电缆宽度符合规范要求; 8、 电缆沟盖砖完成后用土分层夯实符合规范要求; 9、 监理该段电缆沟回填整个施工过程符合规范要求	
发现问题及处理情况: 1、 电缆覆土前发现有碎石块和垃圾落入电缆沟, 要求施工单位将其清理干净再覆土; 2、 覆土厚度达不到的地方要求增加土直至符合规范要求。	
旁站监理人员 (签字):  2017 年 9 月 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。