


编号: JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 西藏嘉天羊易电站储能项目

编号: 17304-YXCN-JZL6-JL-03-01-012

日期及天气: 2017 年 10 月 23	施工单位: 北京慧峰聚能科技有限公司
旁站监理开始时间: 7:50	旁站监理结束时间: 18:40
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、2、3#美式箱变就位。 基础复测完成; 100 吨吊车就位, 检查操作工、司号工持证上岗; 检查钢丝绳合格, 安装人员就位, 吊装方案与安全现场进场交底, 各方面签字认可。试吊一次无问题。 安全员就位, 施工经理就位, 安装人员 7 人, 监理人员 1 名。	
发现问题及处理情况: 吊装前未设置警示隔离带, 要求立即增设警示标识。	
旁站监理人员 (签字):  2017 年 10 月 23 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。