

旁站监理记录表

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号：05

日期：2017年12月15日	天气：雪转阴	施工单位：甘肃海霖电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：电缆沟土方回填 1#、2#、5#、6#箱变		
旁站开始时间：2017年12月15日 8时00分	旁站结束时间：2017年12月15日 16时00分	
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、基坑回填施工方案是 ☐ 否 ☒ 已审批，是 ☒ 否 ☐ 按施工方案的方法及顺序施工。 2、基坑内已完的隐蔽工程是 ☒ 否 ☐ 通过中间隐蔽验收。 3、施工工人共计 10 人，满足是 ☒ 否 ☐ 施工要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☒ 否 ☐ 到位。 5、基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥是 ☒ 否 ☐ 已清理干净。 6、回填土料来源 基坑开挖，是 ☐ 否 ☒ 经监理认可；每层虚铺厚度 _____ mm，实测虚铺厚度 _____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____ (cm)，是 ☐ 否 ☐ 符合要求。 7、每层夯压遍数 _____，抽查分层夯压遍数 _____； _____； _____； _____； _____ (遍) 符合要求 _____ 处；不符合要求 _____ 处。 8、本次回填高度 0.75 m。 9、回填作业对基础或其他隐蔽物是 ☐ 否 ☒ 造成损伤。 发现的问题及处理情况： 电缆沟未进行铺沙盖砖就直接回填。 现场已通知整改并下发通知单，施工单位答应后期整改。		
旁站监理人员（签字）：解亚高 马继超		2017年12月15日