

旁站监理记录表

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号：0/0

日期：2017年12月26日 天气：晴	施工单位：甘肃海霖电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：电缆沟 土方回填 3#、4#、7#、8# 及外线 100米电缆沟	
旁站开始时间：2017年12月26日 18时00分	旁站结束时间：2017年12月27日 0时00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、基坑回填施工方案是☒否☐已审批，是☒否☐按施工方案的方法及顺序施工。 2、基坑内已完的隐蔽工程是☒否☐通过中间隐蔽验收。 3、施工工人共计10人，满足是☒否☐施工要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到位。 5、基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥是☒否☐已清理干净。 6、回填土料来源 基坑开挖，是☒否☐经监理认可；每层虚铺厚度 <u> </u> mm，实测虚铺厚度 <u> </u>、<u> </u>、<u> </u>、(cm)，是☐否☐符合要求。 7、每层夯压遍数 <u> </u>，抽查分层夯压遍数 <u> </u>；<u> </u>；<u> </u>；<u> </u> (遍) 符合要求 <u> </u> 处；不符合要求 <u> </u> 处。 8、本次回填高度 0.75m, 0.90 9、回填作业对基础或其他隐蔽物是☐否☒造成损伤。 发现的问题及处理情况： 3#、4#、7#、8# 箱变基础四周电缆沟未铺沙盖砖，已通知整改并下发监理通知单。	
旁站监理人员（签字）： <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> 2017年12月27日	