

旁站监理记录表

工程名称：陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZBZ-BJLZ-001


日期：2017年10月01日 天气：晴 施工单位：陕西建筑安装工程有限公司

旁站监理的部位或工序：汇集站基础垫层浇筑

旁站开始时间：2017年10月01日14时30分 旁站结束时间：2017年10月01日17时30分


旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 商品混凝土技术资料是否完备、齐全，商品混凝土技术资料是否已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是否已报验合格。
- 施工用电气设备是否安全可靠；施工机具、设备是否完好，运转是否正常，使用振捣器，数量 1 台。
- 现场有混凝土工 10 人、钢筋工 2 人、模板工 2 人、安装人员 1 人，人员是否符合要求。
- 质检员、试验员等技术管理人员是否到岗到位。
- 施工方案是否已由监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是否一致。
- 混凝土从出厂到浇完是否超过时限，混凝土输送车是否在现场加水。
- 混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是否正确；是否存在漏振现象；施工缝留设及处理是否正确。
- 混凝土标号 C25，浇筑 12m³，混凝土试块标养 3 组，同条件养护 3 组，混凝土坍落度实测 2 次，分别为 _____ 是否符合要求。
- 收面时间是否适宜，收面时是否加水，是否撒干水泥，模板是否变形。跑模漏浆发生。



发现的问题及处理情况：

无



旁站监理人员（签字）：郭海生

2017年10月1日