

旁站监理记录表

工程名称：江西新余木林森一期 5.9MW 分布式屋顶发电项目

编号：J2L6-001

日期及天气：2017 年 10 月 13 日 多云 15-20℃	施工单位：雷驰电力
旁站监理的部位或工序：3 号楼屋顶砼浇筑支架基础	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：14:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工前准备情况： 1、对浇筑部位进行巡视、旁站。 2、对吊装作业的起重机械状况进行检查，具有起重机主管部门颁发的使用许可证。 3、吊装作业区域设置有具体警戒线，起重机吊臂旋转半径范围内，禁止站人或着有人员通过。 4、吊装人员佩戴安全帽。 5、施工前对所有是施工人员进行安全交底，确保施工安全。 施工部位：3 号车间屋面支架基础砼浇筑 施工情况：1、现场指挥员 2 名、安全员 1 名、施工人员 12 名。 2、特种工种持证上岗，人员配合到位，吊车作业正常，无违反强制性标准行为，管理人员跟班作业。 监理情况：施工开始时，监理及时到位旁站，现场督促各工种人员跟班作业，作业人员安全帽都佩戴到位，并由专人吊装、指挥，吊装过程均符合吊装方案要求及相关强制性标准。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：梅 凯	2017 年 10 月 13 日