


旁站监理记录表

工程名称：菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

编号：JZL-PZJL-003

日期及天气：2017 年 11 月 19 日 多云	施工单位：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司
旁站监理的部位或工序：箱变 XB02 基础浇筑 C25 混凝土	
旁站监理开始时间：2017 年 11 月 19 日 18: 20	旁站监理结束时间：2017 年 11 月 19 日 19: 05
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 箱变 XB02 基础浇筑 C25 混凝土 1、施工技术员 1 人，混凝土浇筑工 6 人，钢筋工 4 人，混凝土振动棒 1 个。 2、浇筑的混凝土为 C25 商品砼。 3、基础浇筑混凝土之前，要求施工单位将基础垫层上的垃圾清扫干净，并浇水湿润。 4、在混凝土浇筑的过程中，严格要求施工单位将混凝土振捣密实，施工过程中没有出现爆模、漏浆、离析现象。 5、要求施工单位做好后续混凝土的成品保护及养护工作。 6、要求施工单位将商品砼的相关资料及时报审到监理单位，并做好混凝土试块的制作、养护工作。	
发现的问题及处理情况： 发现的问题：①梁、柱上的配筋不够；②柱子上的主筋，图纸上没有标注型号。 处理情况：①梁、柱已经按图纸要求增加配筋；②柱子上的主筋，经过询问设计院，设计院的回复是：每个柱子配 6 根 $\phi 10$ 主筋，设计变更单后会寄到项目部。	
旁站监理人员（签字）：  2017 年 11 月 19 日	