

旁站监理记录表

工程名称：菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

编号：JZL-PZJL-004

日期及天气：2017年12月1日 晴	施工单位：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏并网柜 608 并柜	
旁站监理开始时间：2017年12月1日 03:00	旁站监理结束时间：2017年12月1日 07:25
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、厂区内断电及厂区临时用电已经沟通解决。 2、施工作业前的安全准备工作已经完毕。 3、并网柜安装时相关人员通讯录、10kv 断电操作票、10kv 受电操作票、相关施工人员证件、并网柜安装方案已经在安装前已经准备齐全。 4、并网柜安装时严格按 10kv 断电操作票、10kv 受电操作票、并网柜安装方案上的要求进行施工。 5、并网柜安装时，专职安全人员，管理人员、技术人员在现场全程指挥。 6、操作人员向现场负责人报告，沙浦 F24 创业线 601 开关受电操作完毕。光伏并网柜并柜成功。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员(签字)：	2017 年 12 月 1 日