

旁站监理记录表

工程名称：菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

编号：JZL-PZJL-005

日期及天气：2017年12月6日 晴	施工单位：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司
旁站监理的部位或工序：一次、二次预制舱筏板基础浇筑	
旁站监理开始时间：2017年12月6日 8: 40	旁站监理结束时间：2017年12月6日 11: 50
<p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>一次、二次预制舱筏板基础浇筑 C25 混凝土</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、施工技术员 1 人，混凝土浇筑工 6 人，钢筋工 2 人，混凝土振动棒 1 个。 2、自拌 C25 混凝土（现场挂牌 C25 混凝土配合比为 ，水泥：水：砂：碎石=372:175:593:1260） 3、基础浇筑混凝土之前，要求施工单位将基础垫层上的垃圾清扫干净，并浇水湿润。 4、在混凝土浇筑的过程中，严格要求施工单位将混凝土振捣密实，施工过程中没有出现爆模、漏浆、离析现象。 5、要求施工单位做好后续混凝土的成品保护及养护工作。 6、要求施工单位将自拌混凝土的相关资料及时报审到监理项目部，并要求施工单位做好混凝土试块的制作、养护工作。 	
<p>发现的问题及处理情况：</p> <p>发现的问题：浇筑前未将垫层浇水</p> <p>处理情况： 施工单位已及时整改，并在浇筑前将垫层浇水湿润。</p>	
旁站监理人员（签字）：	2017年12月6日

熊传辉