

旁站监理记录表

工程名称：阿祥重工 5682.96KW 分布式光伏屋顶发电项目

编号：ZHJL-AXZG-PZ-02

日期：2017 年 12 月 23 日 天气：晴	施工单位：浙江绿盈电力有限公司
旁站监理的部位或工序：电缆沟 土方回填	
旁站开始时间：2017 年 12 月 23 日 14 时 20 分	旁站结束时间：2017 年 12 月 23 日 15 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、基坑回填施工方案是 ☐ 否 ☐ 已审批，是 ☐ 否 ☐ 按施工方案的方法及顺序施工。 2、基坑内已完的隐蔽工程是 ☐ 否 ☐ 通过中间隐蔽验收。 3、施工工人共计 6 人，满足是 ☒ 否 ☐ 施工要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☐ 否 ☐ 到位。 5、基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥是 ☒ 否 ☐ 已清理干净。 6、回填土料来源 基坑开挖，是 ☒ 否 ☐ 经监理认可；每层虚铺厚度 250 mm，实测虚铺厚度 24.6、24.8、25.4、25.2、24.9、(cm)，是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 7、每层夯压遍数 3，抽查分层夯压遍数 4；4；4；3；4（遍）符合要求 5 处；不符合要求 0 处。 8、本次回填高度 1 m。 9、回填作业对基础或其他隐蔽物是 ☐ 否 ☐ 造成损伤。 发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：张斌 2017 年 12 月 23 日	