

JZL6：旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称：海宁市华立实业有限公司 401.76kwp 分布式光伏发电项目 编号：HL-ZLPZ-01

日期及天气：2017 年 11 月 04 日 多云 6-15℃		施工单位：	浙江诺欧博新材料有限公司
旁站监理的部位或工序：支架基础			
旁站监理开始时间：13:00		旁站监理结束时间：20:00	
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 支架基础混凝土浇筑，共 4 个屋面。 管理及施工人员均到位，施工材料、设备机械均已准备齐全，施工人员有 20 人，混凝土为商品混凝土均为 C25，共计 53 立方，混凝土振捣器 2 台，混凝土抹面压光后及时用塑料薄膜进行了保湿保温措施。 监理现场检查模板工程安装质量，符合图纸设计和规范要求，各项措施已到位符合浇筑条件，同意浇筑，并旁站了混凝土浇筑过程。			
发现的问题及处理情况： 现场问题：有工人未佩戴安全帽，模板基础内有杂物； 处理情况：安全帽已佩戴，垃圾已清理；			
施工项目部（盖章） 质 检 员：叶鑫 日 期：2017 年 11 月 04 日		监理项目部（盖章） 旁站监理人员：李有 日 期：2017 年 11 月 04 日	

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存____份。