

旁站监理记录表

工程名称：海宁海橡鞋材有限公司 1300KWp 分布式光伏发电项目

编号：HX-ZHJL-PZJL-001

日期：2017.12.25	天气：晴	施工单位：浙江诺欣博新材料有限公司
旁站监理的部位或工序：支架基础浇筑		
旁站开始时间：11:20	旁站结束时间：19:40	
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 支架基础混凝土浇筑，共 4 个屋面。 管理及施工人员均到位，施工材料、设备机械均已准备齐全，施工人员有 20 人，混凝土为商品混凝土均为 C25，混凝土振捣器 2 台，混凝土抹面压光后及时用塑料薄膜进行了保湿保温措施。 监理现场检查模板工程安装质量，符合图纸设计和规范要求，各项措施已到位符合浇筑条件，同意浇筑，并旁站了混凝土浇筑过程。		
发现的问题及处理情况： 无		
旁站监理人员（签字）： 荣青 2017 年 12 月 25 日		