

旁站监理记录表

工程名称: 海宁海橡鞋材有限公司 1300KWp 分布式光伏发电项目

编号: HX-ZBJL-FZJL-062

日期: 2018.01.22	天气: 晴	施工单位: 浙江诺欧博新材料有限公司
旁站监理的部位或工序: 开关柜基础及配套电缆沟浇筑		
旁站开始时间: 10:43	旁站结束时间: 18:43	
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 开关柜及配套电缆沟基础浇筑混凝土浇筑。 管理及施工人员均到位, 施工材料、设备机械均已准备齐全, 施工人员有 20 人, 混凝土为商品混凝土均为 C25, 混凝土振捣器 2 台, 混凝土抹面压光后及时用塑料薄膜进行了保湿保温措施。 监理现场检查模板工程安装质量, 符合图纸设计和规范要求, 各项措施已到位符合浇筑条件, 同意浇筑, 并旁站了混凝土浇筑过程。		
发现的问题及处理情况: 无		
旁站监理人员 (签字): 常青 2018 年 1 月 22 日		