

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 宁波聚晖新能源有限公司 4461.48KWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-PZ-005

日期及天气: 2017 年 11 月 5 日 阴	施工单位: 嘉兴恒阳光伏有限公司
旁站监理的部位或工序: 意宁液压 1#屋面组件吊装	
旁站监理开始时间: 8: 00	旁站监理结束时间: 10: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 现场采用吊车进行吊装作业, 检查吊车最大起吊量, 符合现场起吊重量, 施工现场人员均能佩戴安全帽, 现场安全管理人员 1 人, 屋面搬运作业 9 人, 2 人负责协调起吊堆放区域	
发现的问题及处理情况: 1. 现场安全防范符合要求, 配备 3 人进行沟通及管理 2. 组件调运至屋面能及时搬运散开, 避免由于集中堆载造成屋面的损坏 3. 现场施工人员均能佩戴其安全帽进行施工搬运 4. 搬运过程中不符合组件搬运要求 (工人进行搬运) -----已通知按照要求进行搬运作业	
旁站监理人员 (签字):  2017 年 11 月 5 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。