

旁站监理记录表

工程名称: 浙江金朝汽车内饰有限公司/浙江金朝汽车内饰有限公司/浙江金朝汽车内饰有限公司

编号: 05

日期及天气: 2017.10.25. 晴	施工单位: 信邦建设工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 6台箱变基础垫层 (铺料后右侧砼浇筑)	
旁站监理开始时间: 上午 9:00	旁站监理结束时间: 下午 3:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: ① 施工负责人、质检员、安全员到位, 现场对操作人员进行安全和技术交底, 采用商品砼 C15, 物料合格, 人员搭设脚手架, 一台插入式振捣器, 能满足施工要求。 ② 检查砼运输单及现场检测砼坍落度 180, 165 mm, 符合要求, 检查砼浇筑操作符合要求, 检查砼浇筑措施符合要求, 无违反工程建设强制性标准规定情况, 对于自白问题及时纠正。 ③ 配合比经土质员核定为 C15 : 12 m³	
发现的问题及处理情况: ① 部分砼表面不平整。 ② 个别部位厚度不够。 已通知施工单位全面重新检查平整, 经检查已整改符合要求。	
旁站监理人员 (签字): 吴伟华	2017 年 10 月 25 日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理单位可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化,可细化成有固定内容的填空或判断填写方式,方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份, 监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建