

旁站监理记录表

编号: 11

工程名称: 浙江金网汽车零部件有限公司 12MW 分布式光伏发电项目

日期及天气: 2017.11.6 阴

施工单位: 信和建设工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 地下室 11#、12# 基础圈梁砼浇筑

旁站监理开始时间: 上午: 10:30

旁站监理结束时间: 下午: 3:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- ① 砼浇筑前, 检查、验收到位, 对操作人员进行安全技术交底, 采用商砼 (3) 坍落度合格, 泵管布置合理, 一台插入式振捣器, 每层砼浇筑时, 应进行捣实, 每层砼浇筑时, 应进行捣实。
- ② 检查砼运输车及现场坍落度检测记录, 100、150mm, 符合要求。
- ③ 见证组对砼抗压强度试块制作过程进行旁站, 同条件养护试块制作。
- ④ 本工程砼浇筑量为 30、6m³

发现的问题及处理情况:

- ① 发现砼浇筑时, 振捣控制不好,
 - ② 个别胀模、漏浆现象,
- 已要求施工单位整改, 经检查已整改合格, 符合设计及规范要求。

旁站监理人员 (签字): 吴伟伟

2017 年 11 月 6 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

