

旁站监理记录表

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号：95

日期：2018年3月22日 天气：晴 温度：1℃—20℃	施工单位：中国电建集团河南工程公司
旁站监理的部位或工序：5#箱变基础垫层浇筑	
旁站监理开始时间：2018年3月22日8时30分	旁站监理结束时间：2018年3月22日10时40分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。☑ 2、现场技术员1人，安全员1人，质检员1人，施工人员3人。 3、混凝土罐车1台，振捣器1台。 3、水电保证，安全生产措施可靠。☑ 4、完成混凝土4m³，砼浇筑后及时养护。☑ 5、采用C25混凝土强度等级为C25 现场留取同条件试块2。 监理工作：到达现场后，检查施工单位现场质检人员，以到岗。☑ 特种作业人员均持证上岗。☑ 上道工序已验收合格。☑ 施工机械和材料已准备完成，且机械设备运行正常。☑ 要求现场施工人员注意安全，必须佩戴安全帽。☑ 浇筑砼过程中随机抽查塌落度，符合配比试验报告要求。☑ 施工过程中能执行施工方案和强制性标准要求。☑	
发现的问题及处理情况： 要求土方清理平整，场地平整后进行浇筑。	
旁站监理人员（签字）：吴振东	

2018年3月22日

本表一式一份，监理项目部留存。