

旁站监理记录表

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号：019

日期：2018年3月28日 天气：晴 温度：6℃—22℃	施工单位：中国电建集团河南工程公司
旁站监理的部位或工序：1#、2#、3#箱变基础及防雷接地浇筑	
旁站监理开始时间：2018年3月28日 8时00分	旁站监理结束时间：2018年3月28日 12时30分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。☑ 2、现场技术员 1 人，安全员 1 人，质检员 1 人，施工人员 6 人。 3、混凝土罐车 1 台，振捣器 1 台。 3、水电保证，安全生产措施可靠。☑ 4、完成混凝土 3 m³，砼浇筑后及时养护。☑ 5、采用 C30 混凝土强度等级为 C30，现场留取同条件试块 2。 监理工作：到达现场后，检查施工单位现场质检人员，以到岗。☑ 特种作业人员均持证上岗。☑ 上道工序已验收合格。☑ 施工机械和材料已准备完成，且机械设备运行正常。☑ 要求现场施工人员注意安全，必须佩戴安全帽。☑ 浇筑砼过程中随机抽查塌落度，符合配比试验报告要求。☑ 施工过程中能执行施工方案和强制性标准要求。☑	
发现的问题及处理情况： 要求振捣时振捣到位。	
旁站监理人员（签字）：王清亮	

2018年3月28日

本表一式一份，监理项目部留存。