

## 旁站监理记录表

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号：027

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 日期：2018 年 4 月 16 日<br>天气：晴 温度：7℃—19℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 施工单位：中国电建集团河南工程公司                  |
| 旁站监理的部位或工序：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
| 旁站监理开始时间：2018 年 4 月 16 日 9 时 00 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 旁站监理结束时间：2018 年 4 月 16 日 12 时 30 分 |
| 旁站的关键部位、关键工序施工情况： <ol style="list-style-type: none"> <li>1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。☑</li> <li>2、现场技术员 1 人，安全员 1 人，质检员 1 人，施工人员 8 人。</li> <li>3、混凝土运输车 1 台，振捣器 1 台。</li> <li>4、水电保证，安全生产措施可靠。☑</li> <li>5、完成混凝土 4m<sup>3</sup>，砼浇筑后及时养护。☑</li> <li>6、采用 C30 混凝土强度等级为 C30，现场留取同条件试块 2。</li> </ol> <p>             监理工作：到达现场后，检查施工单位现场质检人员，以到岗。☑<br/>             特种作业人员均持证上岗。☑<br/>             上道工序已验收合格。☑<br/>             施工机械和材料已准备完成，且机械设备运行正常。☑<br/>             要求现场施工人员注意安全，必须佩戴安全帽。☑<br/>             浇筑砼过程中随机抽查塌落度，符合配比试验报告要求。☑<br/>             施工过程中能执行施工方案和强制性标准要求。☑           </p> |                                    |
| 发现的问题及处理情况： <div style="text-align: center; font-size: 2em; margin-top: 50px;">无</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
| 旁站监理人员（签字）：王江元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |

2018 年 4 月 16 日

本表一式一份，监理项目部留存。