

旁站监理记录表

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号：031

日期：2018 年 4 月 25 日

天气：晴 温度：5℃—17℃

施工单位：中国电建集团河南工程公司

旁站监理的部位或工序：5#排灌站混凝土浇筑

旁站监理开始时间：2018 年 4 月 25 日 8 时 30 分

旁站监理结束时间：2018 年 4 月 25 日 12 时 30 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。✓
- 2、现场技术员 1 人，安全员 1 人，质检员 1 人，施工人员 8 人。
- 3、混凝土罐车 2 台，振捣器 1 台。
- 4、水电保证，安全生产措施可靠。✓
- 5、完成混凝土 38m³，砼浇筑后及时养护。✓
- 6、采用 C30 混凝土强度等级为 C30 现场留取同条件试块 2。

监理工作：到达现场后，检查施工单位现场质检人员，以到岗。✓

特种作业人员均持证上岗。✓

上道工序已验收合格。✓

施工机械和材料已准备完成，且机械设备运行正常。✓

要求现场施工人员注意安全，必须佩戴安全帽。✓

复测基坑底标高、孔洞尺寸，要求控制好高程，确认无误后进行浇筑。✓

浇筑砼过程中随机抽查塌落度，符合配比试验报告要求。✓

施工过程中能执行施工方案和强制性标准要求。✓

发现的问题及处理情况：

要求浇筑时振捣到位，钢筋要摆放端正。

旁站监理人员（签字）：

马国亮

2018 年 4 月 25 日

本表一式一份，监理项目部留存。