

## 旁站监理记录表

工程名称：方山县冀家甲村 10MW 光伏扶贫发电项目

编号：038

日期: 2018年5月24日 天气: 阴 湿度: 11°C - 16°C	施工单位: 中国电建集团河南工程公司
旁站监理的部位或工序: 9#区 接地网安装焊接	
旁站监理开始时间: 2018年5月24日 8时30分      旁站监理结束时间: 2018年5月24日 11时00分	
旁站的关键部位、关键工序施工情况:	
1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。 <input checked="" type="checkbox"/> 2、现场技术员 1 人，安全员 1 人，质检员 1 人，施工人员 3 人。 3、发电机一台、电焊机一台；工器具装备完毕 <input checked="" type="checkbox"/> 4、安全生产措施可靠。 <input checked="" type="checkbox"/> 进行焊接作业	
监理工作: 到达现场后，检查施工单位现场资质人员，作业人员。以到岗（岗位证书齐全）。	
上道工序已验收合格。 施工工具已准备完成。检查技术交底情况符合要求。 要求现场施工人员注意安全，必须佩戴安全帽。 施工过程中能执行施工方案和强制性标准要求。 检查原材料质量合格 焊接部位搭接长度大于扁钢宽度的两倍，符合要求 三个棱边进行焊接焊缝平整、饱满牢固 焊接部位做防腐处理符合要求	
发现的问题及处理情况: 施工符合要求，继续施工。	
旁站监理人员(签字): 王洪亮      2018年5月24日	

本表一式一份，监理项目部留存。