

# 旁站监理记录表

工程名称：万山袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号：042

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 日期：2018年5月29日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 施工单位：中国电建集团河南工程公司         |
| 天气：多云 温度：9℃-26℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| 旁站监理的部位或工序：2#组件安装 <补装部分>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| 旁站监理开始时间：2018年5月29日8时30分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 旁站监理结束时间：2018年5月29日11时00分 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>2、现场技术员1人，安全员1人，质检员1人，施工人员6人。</p> <p>3、工器具装备完毕。<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>4、安全生产措施可靠。<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>5、四人一组配合安装</p> <p>监理工作：到达现场后，检查施工单位现场安质人员，作业人员。以到岗（岗位证书齐全）。</p> <p>主道工序已验收合格。</p> <p>施工工器具已准备完成。检查技术交底情况符合要求。</p> <p>要求现场施工人员注意安全，必须佩戴安全帽。</p> <p>施工过程中能执行施工方案和强制性标准要求。</p> <p>检查支架平整度、角度符合要求</p> <p>检查组件外观完好无色差</p> <p>检查紧固螺栓紧固到位</p> <p>安装完检查组件平整度、直线度符合要求</p> |                           |
| <p>发现的问题及处理情况：</p> <p>无发现问题</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| 旁站监理人员（签字）：王强                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2018年5月29日                |

本表一式一份，监理项目部留存。