

旁站监理记录表

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号：

日期：2018年3月28日		施工单位：中国电建集团河南工程公司
天气：晴 温度：4℃—23℃		
旁站监理的部位或工序：开关站综合楼屋面防水施工		
旁站监理开始时间：2018年3月28日 8时00分		旁站监理结束时间：2018年3月28日 17时00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。☒ 2、现场技术员 1 人，安全员 1 人，质检员 1 人，施工人员 6 人。 3、工器具装备完毕。☒ 4、安全生产措施可靠。☒ 5、施工材料：自粘橡胶高分子防水卷材、水泥、801 防水胶。 6、施工过程：施工前清理原水泥砂浆基层，素水泥胶浆，然后开始粘贴高分子防水卷材，由底向高处粘贴，纵向长边搭接 100 mm，短边搭接 200 mm，管根女儿墙阴角等处均粘贴一道附加层。 监理工作：到达现场后，检查施工单位现场安质人员，作业人员。以到岗。 上道工序已验收合格。 施工工器具已准备完成。检查技术交底情况符合要求。 要求现场施工人员注意安全，必须佩戴安全帽。 施工过程中能执行施工方案和强制性标准要求。 高分子防水卷材进场已检查其质量文件合格，并取样送检。 检查基层牢固、干净、无起砂现象 检查防水层搭接长度符合设计、规范要求。 检查收头与基层粘贴牢固，缝口封严，无翘边。		
发现的问题及处理情况： 施工质量，符合要求。		
旁站监理人员（签字）：王浩亮		2018年3月28日

本表一式一份，监理项目部留存。