

旁站监理记录表

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号：025

日期：2018 年 4 月 11 日 天气：晴 温度：2℃—23℃	施工单位：中国电建集团河南工程公司
旁站监理的部位或工序：组件安装	
旁站监理开始时间：2018 年 4 月 11 日 9 时 00 分	旁站监理结束时间：2018 年 4 月 11 日 17 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。□ 2、现场技术员 1 人，安全员 1 人，质检员 1 人，施工人员 18 人。 3、工器具装备完毕 ☒。 4、安全生产措施可靠。 ☒ 5、四人一组配合安装	
监理工作：到达现场后，检查施工单位现场安质人员，作业人员。以到岗（岗位证书齐全）。 上道工序已验收合格。 施工工器具已准备完成。检查技术交底情况符合要求。 要求现场施工人员注意安全，必须佩戴安全帽。 施工过程中能执行施工方案和强制性标准要求。 检查支架平整度、角度符合要求 检查组件外观完好无色差 检查紧固螺栓紧固到位 安装完检查组件平整度、直线度符合要求	
发现的问题及处理情况： 无问题，安装质量符合要求	
旁站监理人员（签字）：李振平	

2018 年 4 月 11 日

本表一式一份，监理项目部留存。